ИЗВОЂАЧ РАДОВА „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА
ОБЈЕКАТ УЛ. КОСОВКА - СЕРВИСНИ ПУТ НА КМ 177+857,12 РУТЕ SUBOTICA
МЕСТО

ИНВЕСТИТОР КАПИЈА КОМЕРЦ ДОО ВИОЛЕТА ПЕТРОВИЋА 8 ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 06.06.2024.

РАДНО ВРЕМЕ укупно:
I смена од 7:00 до 17:00 укупно 10:00 часова
X смена од ____ до ____ укупно ____ часова
X смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	7	9	1		17	КАМИОН РУТ. 1 КАМИОН 5 DISTRIBUT. 1 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 2
II						
III						

Температура
У ____ час ____ C⁰
У ____ час ____ C⁰
У ____ час ____ C⁰

Време
СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИЗВОЂЕЊУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СЕРВИСНОГ ПУТА УЛ. КОСОВКА НА КМ 177+857,12 РУТЕ ДО НИВЕЛЕТЕ НА КМ 179+395,87 ПО ПРОЈЕКТУ И УПУТСТВУ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА.
- РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗАПРЕМЕЊЕНЕ И ОДОБРЕНЕ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА И ПО ОБЕЛЕЖИВАЧИМА, ТОЈЕСТ ТАЧКАМА ДАТИМ ОД СТРАНЕ ГЕОМЕТРА АНГАЖОВАНОГ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА.
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ПРЕМА ТЕХНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ВЕРТИКАЛНОГ ПОМЕРАЊА И ИЗРАДА СТОЈИ ЕПС ДД

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Озренко Ј. Ангеј дипл. грађ. инж. 415 I108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА DOO "PUT-INVEST" NOVI SAD
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА
ОБЈЕКАT ul. KOSOVSKA - SERVISNI PUT NA KM 177+857,12 PRUGE
МЕСТО SUBOTICA

ИНВЕСТИТОР KARIN KOMERC MD DOO
ZIDARA PETROVICA 6
VETERNIK

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 07.06.2024.

РАДНО ВРЕМЕ ukupno:
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова
X смена од ____ до ____ укупно ____ часова
X смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	7	12	1		20	KAMION MT, 1 KAMION 9 DISTRIBUT. 1 FINIŠER 1 VALJAK 2
II						
III						

Температура
У ____ час ____ C°
У ____ час ____ C°
У ____ час ____ C°

Време
SUNČANO
(sunčano, oblačno, kiša)
(brzina vetra)
(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА

- NASTAVLJAJU SE ASFALTERSKI RADOVI NA IZGRADNJI SERVISNOG PUTA UL. KOSOVSKA NA KM 177+857,12 PRUGE KA NAOVIGRADSKI NA KM 179+395,87 PRUGE
- RADOVI KOJI SU SE IZVELI SU IZRADA SPOJA BPS 22 PREKO PRETHODNO PRIPREMLJENE PODLOGE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Одговорни извођач радова
Озрепко
J. Антић
лиценца
408 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕРТ" ПОЛИ ЗАО
ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА УЛ. КОСОВСКА - СЕРВИСНИ ПУТ НА КМ 177+857,12 ПРУГЕ
МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИНКОМЕРЦ МД ДОО ЖИВОРАДА ПЕТРОЛИЋА 8 ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 08.06.2024.

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:
I смена од 7:00 до 10:00 укупно 11:00 часова
X смена од ____ до ____ укупно ____ часова
X смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	7	14	1		22	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 9 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 2 DISTRIBUTER 1
II						
III						

Температура
У ____ час ____ C⁰
У ____ час ____ C⁰
У ____ час ____ C⁰

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СЕРВИСНОГ ПУТА НА КМ 177+857,12 ПРУГЕ КА РАДИОНИЦИ НА КМ 179+395,07 ПРУГЕ.
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ПРЕКАМЕРНО ИЗВЕДЕНА СТОЈА БУС-2, ИЗГРАДА СТОЈА АБ 11 НА СЕТИ ТРАСИ СЕРВИСНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ.
- ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА СЕРВИСНОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ УЛ. КОСОВСКЕ, РАДОВИ СУ ПРЕГЛЕДАНИ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБИ, ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ПРЕГЛЕДАНО И ОЧИШЋЕНО ОД ШУТА И ПРЕДАТО НАРУЧИОЦУ НА КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан С. Симић дипл. грађ. инж. 15 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ИЗВОЂАЧ РАДОВА — Озренко Ј. Антић дипл. грађ. инж. 15 Н0013

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" ПОЛ ЗАД
ОБЈЕКАТ ДЕНИВЕЛАЦИЈА ТОКАТНОГ ПУТА - НАДВОЗНАК НА КМ 168+690,22
МЕСТО ПРУЖЕ - СЕРВИСНИ ПУТ 1 - СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО БИВОЉАНА ПЕТРОВИЋА 0 ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 10.06.2024.

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:
I смена од 7.. до 17.. укупно 10.. часова
X смена од ____ до ____ укупно ____ часова
X смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6	7	1		14	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 3 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 2 DISTRIBUT. 1
II						
III						

Температура / Време

У ____ час ____ С⁰
У ____ час ____ С⁰
У ____ час ____ С⁰

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉЕНИ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ТОКАТНОГ ПУТА - НАДВОЗНАК НА КМ 168+690,22 ПРУГЕ, СЕРВИСНИ ПУТ БР. 1.
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ РАНИЈЕ ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМАЊЕ И ИСПИТАЊЕ ТУКАМИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ; ПО ГАБАРИТИМА - ТАЧКАМА ДАТИМ ОД СТРАНЕ ГЕОМЕТРА НАРУЏИОЦА посла СУ ПРЕКАМЕЊЕ ТУКАМИЧКЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ, ИЗРАДА СЛОЈА ЗНС 22, d= 6cm, ПРЕКАМЕЊЕ ИЗРЕЗОМ СЛОЈА ЗНС-а КАО ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ СЛОЈА АСФАЛТ БЕТОНА И ИЗРАДА СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА АБ 11 d= 4cm.
- ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА СЕРВИСНОМ ПУТУ БР. 1, РАДОВИ СУ ПРЕГЛЕДАНИ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБИ. ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ОЧИШЋЕНО И ПРЕДАТО НАРУЏИОЦУ НА КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко J. Ангел
415 1108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "PUT-INVEST" NOVI SAD

ОБЈЕКАТ DENIVELACIJA TOKARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+69,22 PRUGE

МЕСТО SERVISNI PUT 1 - SUBOTICA

ИНВЕСТИТОР KARIN KOMERC MD DOO BIVŠA PETROVIĆA 8 VETERNIK

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 11.06.2024.

РАДНО ВРЕМЕ UKUPNO:

I смена од 7:00 до 17:00 укупно 10:00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	9	1		16	DAMPER PT. 1 KAMION S FIJAKER 1 VALJAK 2 DISTRIBUTER 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- NASTAVLJENI SE ASFALTERSKI RADOVI NA DENIVELACIJI TOKARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+69,22 PRUGE, SERVISNI PUT 3.
- RADOVI KOJI SU SE IZVELI PREKO PRETHODNO PRIPREMLJENE I ISPITANE TUCAMIČKE KONSTRUKCIJE I PO GABARITIMA, GEODETSKIM TAČKAMA IZVEDENIM, DATIM OD STRANE INVESTITORA SU PRSKANJE TUCAMIČKE KONSTRUKCIJE, IZRADA SLOJA BNS 22, IZRADA RAVNOG SPOJENA NA UKRAPANJIMA U POSTOJEĆE STANJE, IZRADA SLOJA ASFALTBETONA AB M PREKO PRETHODNO IZVEDENOG I POPRSKANOG SLOJA BNS-a BITUMENSKOM EMULZIJOM.
- DANAS SU ZAVRŠENI ASFALTERSKI RADOVI NA SERVISNOM PUTU BR. 3 NA NAVEDENOJ LOKACIJI, RADOVI SU PREGLEDANI I NA IZVEDENE RADOVE NEMA PRIMEDBI. GRADILIŠTE JE OČIŠĆENO OD SMEĆA I PREDATO NARUČIOCU NA KORIŠĆENJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Слободан С. Сланић инж. грађ. 315 7001 17

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Озренко Ј. Хител дипл. грађ. инж. 16 1108 13